

1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成80%，外架拆除40%



2 号楼（8+1F）

地暖开始盘管，外保温完成30%



3 号楼（8+1F）

砌体完成，内粉完成30%，外保温完成30%



4 号楼 (8+1F)

室内地暖盘管完成, 外粉完成30%,
外墙保温30%



5 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成, 吊顶龙骨完成,
外保温45%



6 号楼 (15F)

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管完
成60%



7 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成, 外保温45%



8 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成, 墙地砖完成5%。
外保温完成50%



9 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成, 墙地砖完成5%, 外
吊篮安装完成, 外保温完成10%



10 号楼 (8+1F)

粉刷完成, 屋面完成70%



11 号楼 (8+1F)

室内防水施工完成, 地暖盘管完成



12 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成70%, 外粉完成30%



13 号楼（16F）

砌体完成，二次配管完成70%，屋面防水10%



14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成70%，屋面防水10%



15 号楼（8+1F）

精装龙骨吊顶10%，屋面防水完成



16 号楼 (8+1F)

精装龙骨吊顶10%，屋面防水完成



17 号楼 (8+1F)

构造柱完成，内粉完成85%



18 号楼 (15F)

砌体完成，构造柱完成30%



19 号楼（8+1F）

砌体完成，粉刷完成



20 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，二次配管30%



21 号楼（15F）

二次反坎完成60%，砌体完成10%



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成30%



23 号楼（16F）

砌体完成90%，构造柱完成30%



地下车库

主体结构完成92%，剩余部分正在施工

