

空港绿地新城六期项目进度（1月6日）

1 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成65%，
涂料完成20%



2 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板
完成78%，室内精装修完成74%



3 号楼（15F）

外立面保温完成98%，外墙涂料完成96%，
一体板完成60%，精装修完成46%



4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成52%



5 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成97%，
室内精装完成74%



6 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成97%，
室内精装完成73%



7 号楼（16F）

外墙保温完成，外墙涂料完成96%，
一体板完成60%，室内精装修完成73%



8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成55%，
涂料完成13%



9 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成96%，
室内精装完成73%



10 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成96%，
室内精装完成72%



11 号楼（16F）

外墙保温完成98%，涂料完成95%，一
体板完成50%，室内精装完成45%



12 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成75%，
室内公区吊顶完成55%



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成85%，
室内墙面找平完成73%，公区吊顶
完成75%



14 号楼（15F）

外墙保温完成63%，室内精装吊顶完成，
墙面找平完成95%



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成72%，
室内公区吊顶完成55%



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成80%，
室内墙面找平完成37%



17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成33%，室内
电梯安装完成90%



18 号楼（16F）

窗框安装完成40%，室内精装吊顶
完成90%，墙面找平完成70%，
室内电梯安装完成80%



19 号楼（16F）

外保温完成98%，涂料完成58%，室内精装修完成43%



20 号楼（15F）

外墙保温完成98%，外墙涂料完成60%，室内精装完成20%，电梯安装完成



21 号楼（15F）

外墙保温完成16%，室内电梯安装完成



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，
室外回填土完成80%，小市政完成55%，
景观完成46%



地下

地库二遍腻子完成50%，顶棚涂料完成
95%，地坪浇筑完成，桥架安装70%，
消防通风管安装54%

