

# 中梁国宾府项目施工进度公示（7月）

## 1号楼（16F）

主体结构封顶。外立面完成100%，室内砌体完成，精装修完成90%。



## 2号楼（16F）

主体结构封顶。外立面完成100%，室内砌体完成，精装修完成90%。



### 3#楼 (17F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，精装修完成 90%。




### 4#楼 (6F)

主体结构封顶。外立面完成 97%，室内砌体完成，公区精装修完成 80%。




## 5#楼 (17F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，精装修完成 90%。




## 6#楼 (6F)

主体结构封顶。外立面完成 95%，室内砌体完成，公区精装修完成 80%。



## 7#楼 (17F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，精装修完成 90%。




## 8#楼 (6F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，公区精装修完成 80%。




## 9#楼 (17F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，公区精装修完成 80%。



## 10#楼 (14F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，精装修完成 90%。




## 11#楼 (6F)

主体结构封顶。外立面完成 100%，室内砌体完成，公区精装修完成 80%。



## 12#楼 (6F)

主体结构封顶。外立面完成 90%，室内砌体完成，公区精装修完成 80%。




## 室外:

---

土方回填完成，室外景观完成 70%。管网完成 97%，围墙及栏杆完成 90%。

---



## 地下:

---

地下室安装完成 90%，消防完成 85%，人防工程完成 95%

---

