

1 号楼（6F）

主体结构封顶。室内砌体完成 95%。



2 号楼（8+1F）

主体结构封顶。外墙保温完成 95%，涂料完成 30%，室内精装修完成 20%。



3 号楼（15F）

主体结构封顶，外立面窗框安装完成，保温完成 70%，室内地辐射保护层完成。



4 号楼（6F）

主体结构封顶，室内砌体完成 95%。



5 号楼 (8+1F)

主体结构封顶。外墙保温完成 95%，外墙涂料完成 60%，室内精装完成 30%。



6 号楼 (8+1F)

主体结构封顶。外墙保温完成 95%，外墙涂料完成 60%，室内精装完成 20%。



7 号楼 (16F)

主体结构封顶。外墙保温完成 60%，室内地辐热保护层完成 50%。



8 号楼 (6F)

主体结构封顶，室内二次结构完成 90%



9 号楼（8+1F）

主体结构封顶。外墙保温完成 90%，外墙涂料完成 45%，室内地辐热施工完成。



10 号楼（8+1F）

主体结构封顶。外墙保温完成 88%，涂料完成 30%，室内地辐热施工完成。



11 号楼（16F）

主体结构封顶。室内二次结构砌体完成，抹灰完成 40%。



12 号楼（8+1F）

主体结构封顶。外墙保温完成 90%，涂料完成 20%，室内地辐热施工完成。



13 号楼（8+1F）

主体结构封顶。外立面保温完成 90%，涂料完成 15%，室内地辐热施工完成。



14 号楼（15F）

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成，室内给水完成。



15 号楼（8+1F）

主体结构封顶。外立面保温完成 90%，涂料完成 20%，室内地辐热施工完成。



16 号楼（15F）

主体结构封顶。外立面保温完成 40%，室内地辐热施工完成。



17 号楼（16F）

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成，室内给水完成 40%。



18 号楼（16F）

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成，室内给水完成 50%。




19 号楼（16F）

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成，窗框安装完成，外保温完成 45%。



20 号楼（15F）

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成，窗框安装完成 40%，外墙保温完成 30%。



21 号楼（15F）

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成，给水完成 50%。



室外:

车库顶板防水及保护层施工完成 85%



地下:

地库主体结构封顶，砌体及抹灰施工完成 95%，腻子完成 5%

