

1 号楼（6F）

主体结构封顶，室内砌体完成96%



2 号楼（8+1F）

主体结构封顶，外墙保温完成95%，
涂料完成50%，室内精装修完成25%



3 号楼（15F）

主体结构封顶，外立面窗框安装完成，
保温完成75%，外墙涂料完成10%，
地辐热保护层浇筑完成



4 号楼 (6F)

主体结构封顶，室内砌体完成96%



5 号楼 (8+1F)

主体结构封顶。外墙保温完成95%，
外墙涂料完成65%，室内精装完成32 %



6 号楼 (8+1F)

主体结构封顶。外墙保温完成95%，
外墙涂料完成65%，室内精装完成25%



7 号楼（16F）

主体结构封顶。外墙保温完成75%，
涂料施工15%，室内地辐热保护层完成



8 号楼（6F）

主体结构封顶，室内二次结构完成92%



9 号楼（8+1F）

主体结构封顶。外墙保温完成95%，
外墙涂料完成50%，室内精装完成10%



10 号楼 (8+1F)

主体结构封顶。外墙保温完成90%，
涂料完成40%，精装完成10%



11 号楼 (16F)

主体结构封顶。室内二次结构砌体完成，
抹灰完成70%



12 号楼 (8+1F)

主体结构封顶。外墙保温完成95%，
涂料完成45%，室内地辐热施工完成



13 号楼 (8+1F)

主体结构封顶。外立面保温完成95%，
涂料完成30%，室内地辐热施工完成



14 号楼 (15F)

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成，
室内给水完成，地辐热盘管完成80%



15 号楼 (8+1F)

主体结构封顶。外立面保温完成95%，
涂料完成30%，室内地辐热施工完成



16 号楼（8+1F）

主体结构封顶。外立面保温完成45%
室内地辐热施工完成



17 号楼（16F）

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成，
室内给水完成50 %



18 号楼（16F）

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成，
室内给水完成50%



19 号楼（16F）

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成，窗框安装完成，外保温完成50%，室内地辐热完成



20 号楼（15F）

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成，窗框安装完成，外墙保温完成50%，室内地辐热盘管完成50 %



21 号楼（15F）

主体结构封顶。室内砌体抹灰完成，室内给水完成60%



室外

车库顶板防水及保护层施工完成86%



地下

地库主体结构封顶，砌体及抹灰施工
完成96%，一遍腻子完成10%

