

1 号楼（6F）

主体结构封顶，室内砌体完成，抹灰完成30 %



2 号楼（8+1F）

主体结构封顶，外墙保温完成95%，
涂料完成55%，室内精装修完成30%



3 号楼（15F）

主体结构封顶，外立面保温完成80%，
外墙涂料完成15%，精装修单位进场



4 号楼 (6F)

主体结构封顶，室内砌体完成



5 号楼 (8+1F)

主体结构封顶，外墙保温完成95%，
外墙涂料完成67%，室内精装完成32 %



6 号楼 (8+1F)

主体结构封顶，外墙保温完成95%，
外墙涂料完成67%，室内精装完成30%



7 号楼（16F）

主体结构封顶，外墙保温完成80%，
外墙涂料施工20%，室内精装修完成10%



8 号楼（6F）

主体结构封顶，室内二次结构完成
95%



9 号楼（8+1F）

主体结构封顶，外墙保温完成95%，
外墙涂料完成60%，室内精装完成15%



10 号楼 (8+1F)

主体结构封顶，外墙保温完成92%，
涂料完成45%，精装完成15%



11 号楼 (16F)

室内二次结构砌体完成，抹灰完成



12 号楼 (8+1F)

主体结构封顶，外墙保温完成95%，
涂料完成50%，室内地辐热施工完成



13 号楼（8+1F）

外立面保温完成95 %，涂料完成35%，
室内地辐热施工完成



14 号楼（15F）

室内砌体抹灰完成，室内地辐热盘管
完成90%



15 号楼（8+1F）

外立面保温完成95%，涂料完成35%，
室内地辐热施工完成



16 号楼（8+1F）

外立面保温完成50%，室内地辐热完成



17 号楼（16F）

室内砌体抹灰完成，室内给水完成70 %



18 号楼（16F）

室内砌体抹灰完成，室内给水完成52%



19 号楼（16F）

室内砌体抹灰完成，外保温完成53%，
室内地辐热完成



20 号楼（15F）

室内砌体抹灰完成，外墙保温完成52%，
室内地辐热盘管完成50%，
地辐热保护层浇筑完成20%



21 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体抹灰完成，
室内给水完成，地辐热盘管完成50%



室外

车库顶板防水及保护层施工完成90%



地下

地库主体结构封顶，砌体及抹灰施工完成，一遍腻子完成12%

