

1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成，
内墙抹灰完成40%，窗框开始安装



2 号楼（6F）

主体结构封顶，室内砌体完成95%，
抹灰完成95%，首层回填完成，
窗框栏杆安装完成，外墙保温开始施工



3 号楼（6F）

主体结构封顶，室内砌体完成92%，
抹灰完成92%，窗框栏杆安装完成，
首层回填完成，外墙保温完成20%



4 号楼（6F）

主体结构封顶，室内砌体完成92%，
抹灰完成92%，窗框栏杆安装完成，
首层回填完成，外保温完成20%



5 号楼（6F）

主体结构封顶，室内砌体完成92%，
抹灰完成92%，窗框、栏杆安装完成，
首层回填完成，外墙保温完成20%



6 号楼（15F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，
内墙抹灰完成，窗框安装完成，
外墙保温完成60%



7 号楼（8+1F）

主体结构封顶，外墙保温完成90%，
外墙涂料完成80%，室内砌体完成，
窗框完成，固定玻璃安装完成，内墙抹
灰完成，地暖完成，精装施工完成68%



8 号楼（8+1F）

主体结构封顶，外墙保温完成90%，
外墙涂料完成80%，室内砌体完成，
窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，
精装完成68%



9 号楼（17F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，
内墙抹灰完成61%，窗框安装完成



10 号楼 (8+1F)

主体结构封顶，室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成48%，屋面挂吊篮



11 号楼 (8+1F)

主体结构封顶，外墙保温完成90%，外墙涂料完成72%，室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装上材料



12 号楼 (17F)

主体结构施工封顶，室内砌体完成，内墙抹灰完成65%，窗框安装完成



13 号楼（8+1F）

主体结构封顶，外墙保温完成70%，
室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰
完成，地暖完成，精装修完成40%



14 号楼（18F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，
内墙抹灰完成95%，窗框安装完成，
外墙保温完成75%，外墙涂料开始，
室内给水完成，地暖完成30%



15 号楼（18F）

主体结构施工封顶，室内砌体完成，
窗框安装完成，内墙抹灰完成80%



16 号楼（17F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成95 %，
窗框安装完成，外墙保温完成75 %，
外墙涂料完成20%，室内给水完成 50%，
新风系统安装完成50%



室外

土方回填完成20%，围墙完成45 %，
小市政、景观单位进场



地下

车库主体完成，砌体完成85%，
抹灰完成40%，安装完成69%，
装饰完成40%

