

1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成，
内墙抹灰完成40%，窗框开始安装



2 号楼（6F）

室内砌体完成95%，抹灰完成95%，
首层地坪钢筋绑扎，窗框、栏杆安装
完成，外墙保温开始施工



3 号楼（6F）

室内砌体完成92%，抹灰完成92%，
窗框栏杆安装完成，首层地坪钢筋
绑扎，外墙保温完成25%



4 号楼（6F）

室内砌体完成92%，抹灰完成92%，
窗框栏杆安装完成，首层地坪钢筋
绑扎，外保温完成20%



5 号楼（6F）

室内砌体完成92%，抹灰完成92%，
窗框、栏杆安装完成，首层地坪钢筋
绑扎，外墙保温完成50%



6 号楼（15F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成，窗框
安装完成，外墙保温完成60%，新风系
统安装，电梯安装



7 号楼（8+1F）

外墙保温完成92%，外墙涂料完成84%，
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃
安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，
精装施工完成71%



8 号楼（8+1F）

外墙保温完成92%，外墙涂料完成84%，
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃
开始安装，内墙抹灰完成，地暖完成，
精装完成71%



9 号楼（17F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成85%，
窗框安装完成，吊篮安装完成，电
梯安装



10 号楼 (8+1F)

室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成52%，
外墙保温完成30%



11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成90%，外墙涂料完成75%，
室内砌体完成，窗框完成，固定玻璃安装完成，内墙抹灰完成，地暖完成，精装完成10%



12 号楼 (17F)

室内砌体完成，内墙抹灰完成80%，
窗框安装完成，给水完成50%



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成80%，外墙涂料完成40%，
室内砌体完成，窗框完成，内墙抹灰
完成，地暖完成，精装修完成45%



14 号楼（18F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成95%，
窗框安装完成，外墙保温完成75%，
外墙涂料完成30%，室内给水完成，
地暖完成70%



15 号楼（18F）

室内砌体完成，窗框安装完成，内墙
抹灰完成90%



16 号楼（17F）

室内砌体完成，内墙抹灰完成95%，
窗框安装完成，外墙保温完成75%，
外墙涂料完成35%，室内给水完成85%，
新风系统安装完成，精装完成12%



室外

土方回填完成30%，围墙完成55%，
小市政开始施工、景观单位做景观围墙



地下

车库主体完成，砌体完成85%，
抹灰完成63%，安装完成70%，
装饰完成63%，地坪施工完成5%

