

1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成65%



2 号楼（8+1F）

窗框安装完成，粉刷完成



3 号楼（8+1F）

砌体完成，构造柱完成、二次配管完成60%



4 号楼 (8+1F)

室内防水施工完成、地暖盘管完成



5 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成70%、外保温25%



6 号楼 (15F)

砌体完成, 构造柱完成68%



7 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成40%、外保温25%



8 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成、墙面找平开始、外保温完成40%



9 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成50%



10 号楼 (8+1F)

粉刷完成



11 号楼 (8+1F)

粉刷完成



12 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成20%、外吊篮安装完成



13 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成50%



14 号楼（15F）

砌体完成，构造柱完成70%



15 号楼（8+1F）

粉刷完成、地暖开始盘管



16 号楼（8+1F）

地暖盘管完成、地暖保护层浇筑完成



17 号楼（8+1F）

构造柱完成40%、内粉完成30%



18 号楼（15F）

二次反坎完成50%，砌体完成60%



19 号楼（8+1F）

砌体完成、粉刷开始施工



20 号楼（17F）

砌体完成95%、构造柱完成50%



21 号楼（15F）

二次反坎完成45%



22 号楼（17F）

砌体完成60%



23 号楼（16F）

砌体完成50%



地下

主体结构完成90%，剩余部分正在施工

