

1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成85%



2 号楼（8+1F）

地暖盘管完成，外保温完成40%



3 号楼（8+1F）

砌体完成，内粉完成50%，外保温完成30%



4 号楼 (8+1F)

室内地暖盘管完成, 外粉完成50%,
外墙保温40%



5 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成, 吊顶龙骨完成,
外保温50%



6 号楼 (15F)

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管完
成65%



7 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成, 外保温50%



8 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成, 墙地砖完成6%。
外保温完成55%



9 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成, 墙地砖完成6%,
外吊篮安装完成, 外保温完成15%



10 号楼 (8+1F)

粉刷完成, 屋面完成80%



11 号楼 (8+1F)

室内防水施工完成, 地暖盘管完成



12 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成75%, 外粉完成35%



13 号楼（16F）

砌体完成，二次配管完成75%，屋面防水15%



14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成75%，屋面防水15%



15 号楼（8+1F）

精装龙骨吊顶15%，屋面防水完成



16 号楼 (8+1F)

精装龙骨吊顶15%，屋面防水完成



17 号楼 (8+1F)

构造柱完成，内粉完成90%



18 号楼 (15F)

砌体完成，构造柱完成40%



19 号楼（8+1F）

砌体完成，粉刷完成，二次配管完成50%



20 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，二次配管35%



21 号楼（15F）

二次反坎完成63%，砌体完成15%



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成35%



23 号楼（16F）

砌体完成95%，构造柱完成35%



地下车库

主体结构完成95%，剩余部分正在施工

