

1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成，内墙抹灰完成40%，窗框安装完成35%，防火门框安装



2 号楼（6F）

抹灰完成97%，窗框、栏杆完成，室内给水完成，外墙保温完成95%，涂料完成20%，电梯安装完成



3 号楼（6F）

砌体完成，抹灰完成92%，窗框、栏杆安装完成，室内给水完成，外墙保温完成30%



4 号楼（6F）

抹灰完成98%，电梯安装完成，窗框、栏杆安装完成，室内给水完成，外保温完成95%，外墙涂料完成20%



5 号楼（6F）

砌体完成，抹灰完成98%，电梯安装完成，外墙保温完成98%，涂料完成40%



6 号楼（15F）

外墙保温完成80%，外墙涂料完成42%，新风系统安装，地暖盘管完成60%



7 号楼 (8+1F)

外墙保温完成95%，外墙涂料完成90%，
固定玻璃安装完成，地暖完成，精装
施工完成76%



8 号楼 (8+1F)

外墙保温完成96%，外墙涂料完成92%，
窗框完成，固定玻璃安装完成，地暖
完成，精装完成83%



9 号楼 (17F)

窗框安装完成，外保温完成20%，电
梯安装完成，给水完成



10 号楼 (8+1F)

窗框完成，地暖完成，精装完成65%，
外墙保温完成90%，外墙涂料完成60%



11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成95%，外墙涂料完成85%，
窗框完成，固定玻璃安装完成，精装
完成47%



12 号楼 (17F)

给水完成，内墙抹灰完成95%，卫生
间防水施工完成，保温完成30%



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成78%，
窗框完成，固定玻璃安装完成，精装修完成55%



14 号楼（18F）

内墙抹灰完成95%，外墙保温完成80%，
外墙涂料完成55%，精装修完成10%



15 号楼（18F）

室内砌体完成，窗框安装完成，内墙
抹灰完成，给水完成95%，卫生间防水
完成50%



16 号楼（17F）

外墙保温完成82%，外墙涂料完成57%，
室内给水完成，地暖完成85%，新风系
统安装完成，精装完成12%



室外

土方回填完成63%，围墙完成80%，小市
政完成50%、景观单位做景观围墙、种树



地下

车库主体完成，砌体完成90%，
抹灰完成90%，安装完成76%，
装饰完成87%，地坪施工完成80%

