

1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成95%



2 号楼（8+1F）

地暖盘管完成，外保温完成50%



3 号楼（8+1F）

砌体完成，内粉完成



4 号楼 (8+1F)

室内地暖盘管完成, 外粉完成50%,
外墙保温完成45%



5 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成, 吊顶龙骨完成
墙地砖完成10%, 外保温完成50%



6 号楼 (15F)

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管完成85%, 内粉开始施工



7 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成, 吊顶龙骨完成,
外保温50%



8 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成, 墙地砖完成15%。
外保温完成60%



9 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成, 墙地砖完成15%,
外保温完成25%



10 号楼 (8+1F)

粉刷完成，屋面完成80%，室内防水施工完成



11 号楼 (8+1F)

室内防水施工完成，地暖保护层完成50%



12 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成，外粉完成35%，
外保温完成20%



13 号楼（16F）

砌体完成，二次配管完成85%，屋面防水一遍完成



14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成75%，屋面防水一遍完成，内粉开始施工



15 号楼（8+1F）

精装龙骨吊顶完成30%，外保温完成25%



16 号楼 (8+1F)

精装龙骨吊顶完成25%，屋面防水完成



17 号楼 (8+1F)

构造柱完成，内粉完成



18 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成30%



19 号楼（8+1F）

砌体完成，粉刷完成，室内防水完成



20 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，二次配管53%



21 号楼（15F）

砌体完成30%



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成55%，屋面一遍防水完成



23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成55%



地下车库

主体结构完成95%，剩余部分正在施工

