

1 号楼（15F）

主体结构封顶，室内砌体完成98%



2 号楼（8+1F）

地暖保护层完成，外保温完成55%



3 号楼（8+1F）

砌体完成，内粉完成，屋面防水完成



4 号楼 (8+1F)

室内地暖盘管完成, 外粉完成55%,
外墙保温完成50%



5 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成, 吊顶龙骨完成,
墙地砖完成20%, 外保温完成55%



6 号楼 (15F)

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管完
成90%, 内粉完成20%



7 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成, 吊顶龙骨完成,
外保温55%



8 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成, 墙地砖完成20%。
外保温完成65%



9 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成, 墙地砖完成20%
外保温完成30%



10 号楼 (8+1F)

粉刷完成，屋面完成85%，室内防水施工完成，地暖盘管完成



11 号楼 (8+1F)

室内防水施工完成，地暖保护层完成



12 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成，外粉完成40%，外保温完成25%



13 号楼（16F）

砌体完成，二次配管完成90%，屋面防水一遍完成



14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成80%，屋面防水一遍完成，内粉完成10%



15 号楼（8+1F）

精装龙骨吊顶完成40%，外保温完成30%



16 号楼 (8+1F)

精装龙骨吊顶完成30%，屋面防水完成



17 号楼 (8+1F)

构造柱完成，内粉完成，配管完成80%



18 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成35%



19 号楼（8+1F）

粉刷完成，室内防水完成，地暖盘管20%



20 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，二次配管60%



21 号楼（15F）

砌体完成40%



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成60%，屋面一遍防水完成



23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成60%



地下车库

主体结构完成96%，剩余部分正在施工

