

1 号楼（15F）

内墙抹灰完成80%，窗框安装完成50%，
防火门框安装



2 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成80%，外墙
保温完成，涂料完成70%，地暖开始
盘管



3 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装，外墙保温完
成40%



4 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成80%，外保温完成，外墙涂料完成70%，地暖盘管完成，准备浇筑保护层



5 号楼（6F）

抹灰完成，外墙保温完成，涂料完成80%，玻璃安装完成80%，地暖完成



6 号楼（15F）

外墙保温完成93%，外墙涂料完成45%，新风系统安装完成，地暖盘管完成90%



7 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，外墙涂料完成94%，
固定玻璃安装完成，精装施工完成
79%



8 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成95%，
固定玻璃安装完成，精装完成86%，
一体板完成30%



9 号楼（17F）

外保温完成50%，卫生间防水完成，
给水管完成



10 号楼（8+1F）

精装完成67%，外墙保温完成，外墙
涂料完成90%，固定玻璃安装完成，
一体板完成30%



11 号楼（8+1F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成90%，
固定玻璃安装完成，精装完成60%，
一体板完成30%



12 号楼（17F）

内墙抹灰完成95%，卫生间防水施工
完成，保温完成60%，给水管完成



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成98%，外墙涂料完成90%，
固定玻璃安装完成，精装修完成58%



14 号楼（18F）

内墙抹灰完成95%，外墙保温完成90%，
外墙涂料完成65%，精装修完成20%



15 号楼（18F）

给水完成95%，卫生间防水完成，移交
地暖，外保温完成15%



16 号楼（17F）

外墙保温完成90%，外墙涂料完成65%，
地暖完成85%，新风系统安装完成，
精装完成15%



室外

土方回填完成80%，围墙完成85%，小市
政完成63%、景观单位做景观围墙、种树



地下

砌体完成90%，抹灰完成90%，安装
完成79%，装饰完成92%，地坪施工
完成95%

