

1 号楼（15F）

室内砌体完成,窗框开始安装



2 号楼（8+1F）

外保温完成60%，真石漆完成20%



3 号楼（8+1F）

内粉完成,屋面防水完成,外保温完成30%，真石漆完成20%



4 号楼 (8+1F)

地暖保护层完成, 外粉完成55%,
外墙保温完成55%



5 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成, 墙地砖完成20%,
外保温完成55%, 真石漆完成20%



6 号楼 (15F)

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管完
成90%, 内粉完成20%



7 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成，吊顶龙骨完成，
外保温60%，真石漆完成20%



8 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成，墙地砖完成50%。
外保温完成70%，真石漆完成20%



9 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成，墙地砖完成50%，
外保温完成40%



10 号楼（8+1F）

粉刷完成，屋面完成85%，室内防水
施工完成，地暖保护层完成



11 号楼（8+1F）

室内防水施工完成，地暖保护层完成，
移交精装单位



12 号楼（8+1F）

精装墙面找平完成，外粉完成0%，
外保温完成30%、真石漆完成20%
吊顶龙骨完成50%



13 号楼（16F）

砌体完成，二次配管完成90%，屋面防水二遍完成



14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成80%，屋面防水二遍完成，内粉完成20%



15 号楼（8+1F）

精装龙骨吊顶完成40%，外保温完成40%



16 号楼（8+1F）

精装龙骨吊顶完成40%，屋面防水完成



17 号楼（8+1F）

构造柱完成，内粉完成，配管完成



18 号楼（15F）

砌体完成，内粉完成45%



19 号楼（8+1F）

粉刷完成，室内防水完成，地暖盘管完成



20 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，二次配管80%



21 号楼（15F）

砌体完成80%



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成80%，找坡完成50%



23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成80%



地下车库

主体结构完成96%，剩余部分正在施工

