

1 号楼（15F）

内墙抹灰完成90%，窗框安装完成，
防火门框安装完成，外保温挂吊篮



2 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成80%，外墙
保温完成，涂料完成90%，地暖完成



3 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成80%，外墙保
温完成90%，外墙涂料开始



4 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成80%，外保温完成，外墙涂料完成90%，地暖完成



5 号楼（6F）

抹灰完成，外墙保温完成，涂料完成90%，玻璃安装完成80%，地暖完成



6 号楼（15F）

外墙保温完成93%，外墙涂料完成50%，新风系统安装完成，地暖盘管完成



7 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成94%，
一体板完成30%，固定玻璃安装完成，
精装施工完成80%



8 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成，
固定玻璃安装完成，精装完成86%，
一体板完成80%



9 号楼 (17F)

外保温完成80%，外墙涂料完成10%，
卫生间防水完成，给水管完成。



10 号楼 (8+1F)

精装完成70%，外墙保温完成，外墙
涂料完成，固定玻璃安装完成，
一体板完成80%



11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成95%，
固定玻璃安装完成，精装完成80%，
一体板完成80%



12 号楼 (17F)

内墙抹灰完成95%，卫生间防水施工
完成，保温完成80%，涂料完成10%，
给水管完成



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成，
固定玻璃安装完成，精装修完成65%，
一体板完成80%



14 号楼（18F）

内墙抹灰完成，外墙保温完成，
外墙涂料完成80%，精装完成25%



15 号楼（18F）

给水完成，卫生间防水完成，地暖
盘管完成60%，外保温完成18%



16 号楼（17F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成70%，
地暖完成85%，新风系统安装完成，
精装完成15%



室外

土方回填完成83%，围墙完成83%，小市
政完成70%、景观单位做景观围墙、种树



地下

砌体完成90%，抹灰完成90%，安装
完成80%，装饰完成94%，地坪施工
完成

