

1 号楼（15F）

内墙抹灰完成，窗框安装完成，
防火门框安装完成，外保温准备开始



2 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成85%，外墙
保温完成，涂料完成，地暖完成，
屋面瓦完成，一体板完成40%



3 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成85%，外墙
保温完成95%，外墙涂料完成50%，
屋面瓦完成20%，地暖完成50%



4 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成85%，外保温完成，外墙涂料完成，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成40%



5 号楼（6F）

抹灰完成，外墙保温完成，涂料完成，玻璃安装完成85%，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成40%



6 号楼（15F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成55%，新风系统安装完成，地暖保护层完成20%



7 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 外墙涂料完成97%,
一体板完成50%, 固定玻璃安装完成,
精装施工完成82%, 屋面瓦完成



8 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 外墙涂料完成,
固定玻璃安装完成, 精装完成87%,
一体板完成90%, 屋面瓦完成



9 号楼 (17F)

外保温完成85%, 外墙涂料完成20%,
卫生间防水完成, 给水管完成。



10 号楼 (8+1F)

精装完成73%，外墙保温完成，外墙
涂料完成，固定玻璃安装完成，
一体板完成85%，屋面瓦完成



11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成，
固定玻璃安装完成，精装完成82%，
一体板完成85%，屋面瓦完成



12 号楼 (17F)

内墙抹灰完成97%，卫生间防水施工
完成，保温完成85%，涂料完成20%，
给水管完成



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成，
固定玻璃安装完成，精装修完成70%，
一体板完成85%，屋面瓦完成



14 号楼（18F）

内墙抹灰完成，外墙保温完成，
外墙涂料完成85%，精装完成27%



15 号楼（18F）

给水完成，卫生间防水完成，地暖
盘管完成90%，外保温完成20%



16 号楼 (17F)

外墙保温完成95%，外墙涂料完成73%，
地暖完成85%，新风系统安装完成，
精装完成17%



室外

土方回填完成83%，围墙完成88%，小市政完成72%、景观铺装、种树



地下

砌体完成92%，抹灰完成90%，安装完成81%，装饰完成95%，地坪施工完成

