

1 号楼（15F）

室内砌体完成,窗框安装8%



2 号楼（8+1F）

外保温完成68%，真石漆完成25%



3 号楼（8+1F）

内粉完成,屋面防水完成,外保温完成38%，真石漆完成28%



4 号楼 (8+1F)

地暖保护层完成, 外粉完成65%,
外墙保温完成65%



5 号楼 (8+1F)

吊顶龙骨完成, 墙地砖完成28%,
外保温完成65%, 真石漆完成28%



6 号楼 (15F)

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管完
成98%, 内粉完成30%



7 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成，吊顶龙骨完成，
外保温68%，真石漆完成28%



8 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成，墙地砖完成58%，
外保温完成80%，真石漆完成30%



9 号楼 (8+1F)

精装吊顶龙骨完成，墙地砖完成58%，
外保温完成48%



10 号楼 (8+1F)

粉刷完成，屋面完成93%，室内防水施工完成，地暖保护层完成



11 号楼 (8+1F)

室内防水施工完成，地暖保护层完成，移交精装单位进行湿作业



12 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成，外粉完成35%，外保温完成38%，真石漆完成28%，吊顶龙骨完成58%



13 号楼（16F）

砌体完成，二次配管完成95%，屋面防水
二遍完成



14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成88%，屋面防水
二遍完成，内粉完成28%



15 号楼（8+1F）

精装龙骨吊顶完成50%，外保温完成50%



16 号楼 (8+1F)

精装龙骨吊顶完成48%，屋面防水完成，
防水保护层施工



17 号楼 (8+1F)

构造柱完成，内粉完成，配管完成



18 号楼 (15F)

砌体完成，内粉完成55%



19 号楼 (8+1F)

粉刷完成, 室内防水完成, 地暖盘管完成



20 号楼 (17F)

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管90%



21 号楼 (15F)

砌体完成90%



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成88%，找坡完成59%



23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成88%



地下车库

主体结构完成，材料清理，防水施工完成8%，保护层浇筑跟进，开始回填土

