

1 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成45%



2 号楼（8+1F）

外墙保温完成，涂料完成98%，一体板完成30%，室内精装修完成70%



3 号楼（15F）

外立面保温完成98%，外墙涂料完成90%，一体板完成30%，精装修完成40%



4 号楼 (6F)

窗框安装完成90%，保温完成30%



5 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成98%，
一体板完成70%，室内精装完成70%



6 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成98%，
一体板完成70%，室内精装完成70%



7 号楼（16F）

外墙保温完成98%，外墙涂料完成87%，
室内精装修完成60%



8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成35%



9 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成98%，
一体板完成50%，室内精装完成50%



10 号楼（8+1F）

外墙保温完成，涂料完成98%，一体板完成70%，精装完成55%



11 号楼（16F）

外墙保温完成95%，涂料完成70%，室内精装完成40%



12 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成75%，精装修包电梯门套完成



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成73%
精装包电梯门套完成



14 号楼（15F）

窗框安装完成40%，外墙保温完成56%，室内精装修完成20%



15 号楼（8+1F）

外立面保温完成97%，涂料完成71%
室内精装包电梯门套完成



16 号楼（8+1F）

外立面保温完成95%，外墙涂料完成70%，
精装修包电梯门套完成



17 号楼（16F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成15%



18 号楼（16F）

室内精装完成20%



19 号楼（16F）

外保温完成95%，涂料完成40%，室内精装修完成38%



20 号楼（15F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成45%，室内精装完成16%



21 号楼（15F）

室内精装材料倒运



室外

车库顶板防水及保护层施工完成97%
室外回填土完成80%，小市政完成50%，
景观完成35%



地下

地库二构及抹灰施工完成，一遍腻子
完成95%，顶棚涂料完成90%，地坪浇筑
完成90%，桥架安装65%，消防风管
安装22%

