

空港绿地新城三期项目进度（12月16日）

1 号楼（14F）

精装修已完成



5 号楼（15F）

外立面已完成，精装修完成97%



6 号楼（15F）

外立面已完成，精装修完成 96%



7 号楼（15F）

二次结构及抹灰完成，外墙保温
完成85%，窗框安装完成，精装修施工



8 号楼（8F）

二次结构及抹灰完成，外墙保温完
成99%，窗框安装完成，精装修施工



9 号楼（8F）

外立面已完成，精装修已完成



10 号楼（8F）

外立面已完成，精装修已完成



室外

小市政完成 99%，景观已完成



地下

地库施工完成99%

