

空港绿地新城四期项目进度（12月16日）

1 号楼（15F）

内墙抹灰完成，窗框安装完成，
防火门框安装完成，外保温抹灰完成40%



2 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成85%，外墙
保温完成，涂料完成，地暖完成，
屋面瓦完成，一体板完成70%，公区装
修完成50%



3 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成85%，外墙
保温完成，外墙涂料完成，屋面瓦完
成，地暖完成60%，一体板完成30%，
公区装修完成30%



4 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成85%，外保温完成，外墙涂料完成，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成70%，公区装修完成30%



5 号楼（6F）

抹灰完成，外墙保温完成，涂料完成，玻璃安装完成85%，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成70%，公区装修完成60%



6 号楼（15F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成70%，新风系统安装完成，地暖保护层完成60%



7 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 外墙涂料完成,
一体板完成80%, 固定玻璃窗扇安装
完成, 精装施工完成85%, 屋面瓦完
成, 橱柜进场



8 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 外墙涂料完成,
固定玻璃窗扇安装完成, 精装完成
88%, 一体板完成, 屋面瓦完成, 宝
瓶柱安装完成, 橱柜进场



9 号楼 (17F)

外保温完成89%, 外墙涂料完成50%,
卫生间防水完成, 给水管完成,
防火门框安装完成



10 号楼（8+1F）

精装完成76%，外墙保温完成，外墙
涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，
一体板完成，屋面瓦完成，橱柜进场



11 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成，
固定玻璃窗扇安装完成，精装完成
85%，一体板完成，屋面瓦完成，宝
瓶柱安装完成



12 号楼（17F）

内墙抹灰完成97%，卫生间防水施工
完成，给水管完成，地暖管完成90%，
保温完成85%，涂料完成55%



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，精装修完成78%，一体板完成，屋面瓦完成，橱柜进场



14 号楼（18F）

内墙抹灰完成，外墙保温完成，外墙涂料完成95%，精装完成30%，玻璃安装完成30%



15 号楼（18F）

给水完成，卫生间防水完成，地暖盘管完成，外保温完成40%，外墙涂料完成5%



16 号楼（17F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成78%，
地暖完成85%，新风系统安装完成，
精装完成25%，玻璃上楼



室外

土方回填完成93%，围墙完成92%，小市
政完成73%、景观铺装、种树完成55%



地下

砌体完成93%，抹灰完成90%，安装
完成83%，装饰完成95%，固化地坪
施工完成5%，设备房完成35%

