

空港绿地新城五期项目进度（12月16日）

1 号楼（15F）

室内砌体完成,窗框安装完成



2 号楼（8+1F）

外保温完成85%，真石漆完成75%



3 号楼（8+1F）

屋面防水完成,外保温完成65%,真石漆完成45%



4 号楼 (8+1F)

外墙保温完成88%，真石漆完成45%



5 号楼 (8+1F)

吊顶完成,墙地砖完成75%, 外保温完成92%,
真石漆完成75%



6 号楼 (15F)

砌体完成, 构造柱完成, 二次配管完成, 内粉完成35%



7 号楼 (8+1F)

精装墙面找平完成, 精装完成48%, 外立面完成55%



8 号楼 (8+1F)

精装完成65%, 外立面完成88%



9 号楼 (8+1F)

精装完成75%, 外立面完成55%



10 号楼 (8+1F)

室内防水施工完成，地暖保护层完成，
吊顶龙骨完成



11 号楼 (8+1F)

地暖保护层完成，吊顶龙骨完成，外
立面完成48%



12 号楼 (8+1F)

精装完成45%，外立面完成75%



13 号楼（16F）

砌体完成，二次配管完成95%，屋面防水二遍完成，内粉完成10%



14 号楼（15F）

砌体完成，二次配管完成90%，屋面防水二遍完成，内粉完成35%



15 号楼（8+1F）

精装完成38%，外立面完成75%



16 号楼（8+1F）

精装完成55%，外立面完成45%



17 号楼（8+1F）

构造柱完成，内粉完成，配管完成，
地暖盘管完成



18 号楼（15F）

砌体完成，内粉完成60%



19 号楼（8+1F）

粉刷完成，室内防水完成，地暖盘管完成



20 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，二次配管95%



21 号楼（15F）

砌体完成，内粉开始



22 号楼（17F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工完成



23 号楼（16F）

砌体完成，构造柱完成，屋面施工



地下车库

主体结构完成，材料清理，防水施工完成55%，保护层浇筑完成35%，回填土完成35%

