

空港绿地新城四期项目进度（2月24日）

1 号楼（15F）

内墙抹灰完成，窗框安装完成，防火门框安装完成，外保温完成40%，屋面瓦完成



2 号楼（6F）

玻璃安装完成95%，外墙保温完成，涂料完成，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成95%，公区装修完成，进户门安装完成80%



3 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成90%，外墙保温完成，外墙涂料完成，屋面瓦完成，地暖完成，一体板完成95%，公区装修完成，进户门安装完成80%



4 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成95%，外保温完成，外墙涂料完成，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成95%，公区装修完成，进户门安装完成80%



5 号楼（6F）

抹灰完成，外墙保温完成，涂料完成，玻璃安装完成90%，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成，公区装修完成95%，进户门安装完成80%



6 号楼（15F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成75%，地暖完成，屋面瓦完成，玻璃安装完成80%，精装修完成27%



7 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成，
一体板完成，固定玻璃窗扇安装完成，
精装施工完成92%，屋面瓦完成，橱柜
安装，宝瓶柱安装，户内门安装完成
90%，空调安装完成



8 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成，
固定玻璃窗扇安装完成，精装完成92%，
一体板完成，屋面瓦完成，宝瓶柱安
装完成，橱柜、户内门安装完成，空
调安装完成



9 号楼（17F）

外保温完成89%，外墙涂料完成60%，
卫生间防水完成，给水管完成，
防火门框安装完成，屋面瓦完成



10 号楼（8+1F）

精装完成90%，外墙保温完成，外墙涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，一体板完成，屋面瓦完成，宝瓶柱安装，橱柜、户内门安装完成90%，空调安装完成



11 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，精装完成92%，一体板完成，屋面瓦完成，宝瓶柱安装完成，橱柜、木地板安装完成，空调安装完成



12 号楼（17F）

内墙抹灰完成97%，卫生间防水施工完成，给水管完成，地暖保护层完成80%，保温完成85%，涂料完成60%，屋面瓦完成



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成，外墙涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，精装修完成90%，一体板完成，屋面瓦完成，橱柜、户内门安装完成90%，空调安装完成



14 号楼（18F）

内墙抹灰完成，外墙保温完成，外墙涂料完成95%，精装完成30%，玻璃安装完成90%，电梯安装完成，屋面瓦完成



15 号楼（18F）

给水完成，卫生间防水完成，地暖盘管完成，外保温完成40%，外墙涂料完成5%，电梯安装完成80%，屋面瓦完成



16 号楼（17F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成85%，
地暖完成85%，新风系统安装完成，
精装完成25%，玻璃安装完成80%，电
梯安装完成，屋面瓦完成



室外

土方回填完成95%，围墙完成，小市
政完成87%、景观铺装、种树完成70%



地下

砌体完成93%，抹灰完成95%，安装
完成88%，装饰完成95%，固化地坪
施工完成85%，设备房完成78%

