

空港绿地新城六期项目进度（3月10日）


1 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成90%，真石漆完成70%，地辐射保护层浇筑完成。



2 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成98%，户内门完成95%，橱柜、浴室柜完成，木地板完成，开关、插座、洁具完成。



3 号楼（15F）

外立面保温、真石漆完成，一体板完成95%，墙地砖完成，户内涂料完成50%，橱柜完成20%，角阀花洒完成50%。



4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成85%，
真石漆完成50%，地辐热盘管完成。



5 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板
完成，户内门完成，橱柜、浴室柜
完成，木地板完成，插座、洁具完成。



6号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆完成，一体板
完成，户内门完成，橱柜、浴室柜
完成，木地板完成，插座、洁具完成。



7 号楼（16F）

外墙保温、真石漆完成，一体板完成90%，
户内墙地砖完成，橱柜、浴柜完成95%，
室内涂料完成，插座完成，洁具完成40%。



8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成65%，真
石漆完成40%，地辐射盘管完成。



9 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆、一体板完成，
户内真石漆、橱柜、浴室柜完成，
木地板完成，户内门完成，插座、
洁具完成。




10 号楼（8+1F）

外墙保温、真石漆、一体板完成，
户内乳胶漆、铝扣板完成，橱柜、浴室柜
完成，户内门完成，插座、洁具完成。



11 号楼（16F）

外墙保温完成98%，真石漆完成98%，
一体板完成85%，户内墙地砖完成，腻子
完成90%，铝扣板吊顶完成，浴室柜完
成，橱柜完成95%，木地板完成15%。



12 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，真石漆完成75%，
公区吊顶完成，西单元厨卫及公区
地砖完成60%，东单元完成40%。



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，真石漆完成85%，玻璃安装完成40%，公区贴砖完成，户内厨卫墙地砖完成80%，吊顶封板完成90%，一体板完成10%。



14 号楼（15F）

外墙保温完成70%，户内吊顶完成，公区腻子完成35%，户内贴砖完成10%。



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，真石漆完成73%，西单元户内厨卫及公区墙地砖完成40%，东单元完成60%，吊顶完成30%。



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成95%，外墙真石漆完成80%，
玻璃安装完成30%，户内厨卫及公区贴砖完成，
吊顶封板完成50%。



17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成45%，室内
电梯安装完成，墙面冲筋完成30%。



18 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成20%，
室内吊顶完成，墙面腻子完成75%，
客厅贴砖完成80%。



19 号楼（16F）

外保温完成98%，真石漆完成95%，户内墙地面找平完成，吊顶封板完成90%，防水完成，墙地砖完成20%。



20 号楼（15F）

外墙保温完成98%，外墙真石漆完成90%，东单元户内墙面找平完成，西单元完成98%。



21 号楼（15F）

窗框安装完成95%，外墙保温完成30%，电梯调试中。



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，
室外回填土完成80%，小市政完成65%，
景观完成52%。



地下

地库二遍腻子完成70%，顶棚涂料完成
95%，水泥固化地坪完成50%，划线25%，
桥架安装76%，消防通风管安装63%。

