

## 空港绿地新城六期项目进度（5月22日）

### 1 号楼（6F）

玻璃安装完成20%，外墙保温完成，真石漆完成，一体板钢架完成95%，挂板完成37%，室外给水及热力、电力管网完成90%。



### 4 号楼（6F）

窗框完成，外墙保温完成，真石漆完成，一体板钢架完成55%，挂板完成32%，室外管网完成70%。



### 8 号楼（6F）

窗框完成，外墙保温完成，真石漆完成，一体板钢架完成20%，室外热力管网完成90%。



## 12 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成，一体板钢架完成60%，公区墙地砖、吊顶完成，室内墙地砖完成96%，涂料完成，一层大堂贴砖完成50%。



## 13 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，公区墙地砖完成，室内墙地砖完成，涂料完成，一层大堂贴砖完成70%，一体板完成98%。



## 14 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成95%，户内贴砖完成，吊顶、腻子完成，窗台石安装完成60%，公区腻子完成。



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成95%，一体板钢架完成55%，室内墙地砖完成93%，涂料完成，一层大堂贴砖完成40%。



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，一体板钢架完成90%，玻璃安装完成95%，户内贴砖完成，室内涂料完成，一层大堂贴砖完成。



17 号楼（16F）

外墙保温完成95%，真石漆完成80%，室内吊顶封板完成，贴砖完成95%。



## 18 号楼（16F）

外墙保温完成95%，真石漆完成40%，  
室内吊顶、腻子完成，室内贴砖  
完成98%，公区腻子完成70%。




## 19 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装  
完成，一体板钢架完成95%，室内贴砖  
完成，室内涂料完成，户内门安装完  
成70%，浴柜安装完成20%。



## 20 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装  
完成，室内贴砖完成，吊顶封板完成，  
二遍腻子完成70%。




## 21 号楼（15F）

外墙保温完成95%，真石漆完成30%，东单元墙面找平完成，吊顶挂板完成70%，西单元墙面找平完成95%。



## 室外

车库顶板防水及保护层施工完成，  
室外回填土完成90%，小市政完成78%，  
景观完成68%。



## 地下

地库墙柱二遍腻子完成95%，顶棚涂料完成，水泥固化地坪完成85%，划线完成72%，桥架安装85%，消防通风管安装78%，消防水安装完成78%。

