

空港绿地新城四期项目进度（7月4日）


1 号楼（15F）

玻璃安装完成90%，防火门框安装完成，外保温完成92%，外墙真石漆完成90%，一体板完成70%，屋面瓦完成，吊顶完成88%，腻子完成60%，贴砖完成92%，卧室地面找平完成92%，新风安装完成，进户门安装。




6 号楼（15F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成95%，一体板完成90%，屋面瓦完成，玻璃完成95%，墙地砖完成，新风安装完成，吊顶完成，腻子完成，乳胶漆完成20%，卧室地面找平完成，橱柜、浴室柜安装完成70%，户内门安装完成30%，进户门安装完成。




9 号楼（17F）

外保温完成90%，外墙真石漆完成90%，卫生间防水完成，防火门框安装完成，屋面瓦完成，一体板完成95%，玻璃安装完成90%，墙体找平完成60%，吊顶完成75%，墙地砖铺贴完成50%，新风安装完成。



12 号楼（17F）

玻璃安装完成90%，外墙保温完成95%，真石漆完成90%，一体板完成90%，屋面瓦完成，墙地砖完成，吊顶完成，腻子完成，地面找平完成，新风系统安装完成。



14 号楼（18F）

外墙真石漆完成95%，一体板完成95%，墙地砖铺贴完成，乳胶漆完成90%，吊顶完成，玻璃安装完成95%，电橱柜、浴室柜完成90%，户内门安装完成70%，空调安装完成90%，木地板安装完成，新风安装完成，进户门安装完成。




15 号楼（18F）

玻璃安装完成50%，外保温完成85%，
外墙真石漆完成78%，屋面瓦完成，
墙体找平完成，吊顶完成75%，地面
找平完成85%，墙地面贴砖完成75%。



16 号楼（17F）

外墙保温完成，外墙真石漆完成95%，
一体板完成80%，新风系统安装完成，
吊顶完成，墙面找平完成，玻璃安
装完成90%，地砖完成，腻子完成，
乳胶漆完成50%，屋面瓦完成，橱柜
浴室柜安装完成40%，户内门安装完成50%。



室外

土方回填完成95%，围墙完成，小市政完成93%，二批次景观补救面完成90%，铺装完成25%。



地下

砌体完成，抹灰完成，安装完成90%，装饰完成95%，固化地坪完成90%，画线完成70%，车位定位器安装完成，设备房完成89%。

