

空港绿地新城五期项目进度（8月22日）

1 号楼（15F）

室内砌体完成，窗框安装完成，玻璃安装完成92%、外保温及外粉完成98%，内粉完成，真石漆完成78%，墙面找平完成，吊顶基层完成95%，精找平完成75%，穿线完成80%，瓷砖完成10%。



工程记录
施工区域: 楼号1
拍摄时间: 2023.08.21
天气: 晴 25℃

6 号楼（15F）

外保温完成96%，真石漆完成92%，玻璃安装完成93%，墙面找平完成，木地板找平完成，吊顶基层完成，墙地砖完成，腻子完成95%，封板完成95%，铝扣板完成10%，分集水器完成90%。



工程记录
施工区域: 楼号6
拍摄时间: 2023.08.21
天气: 晴 25℃

13 号楼（16F）

内粉完成，粉刷石膏完成，腻子完成15%，栏杆完成95%，外保温完成95%，玻璃安装完成92%，真石漆完成92%，吊顶封板完成50%，瓷砖完成95%，精找平完成，腻子完成90%。



工程记录
施工区域: 楼号13
拍摄时间: 2023.08.21
天气: 晴 25℃


14 号楼（15F）

栏杆完成95%，玻璃安装完成90%，外保温完成98%，真石漆完成98%，腻子完成70%，精找平完成，瓷砖施工完成55%，吊顶基层完成90%，穿线完成50%。



18 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成85%，真石漆完成35%，木地板找平完成，吊顶封板完成50%，腻子完成95%，墙地砖完成95%。



20 号楼（17F）

窗框完成，玻璃安装完成92%，外保温完成95%，真石漆完成55%，腻子完成80%，吊顶基层完成，木地板找平完成，墙地砖完成93%，穿线完成60%。



21 号楼（15F）

内粉完成，栏杆安装完成95%，玻璃完成92%，
外保温完成95%，真石漆完成55%，吊顶基
层完成85%，精找平完成，石膏找平完成。
腻子完成50%，瓷砖完成80%，穿线完成80%。



22 号楼（17F）

外保温完成82%，真石漆完成35%，地暖
保护层浇筑完成，木地板找平完成95%，
吊顶基层完成90%，瓷砖完成50%，穿线
完成80%。



23 号楼（16F）

屋面施工完成，窗框安装完成，内粉
完成，外保温完成85%，真石漆完成33%，
地暖保护层浇筑完成，粉刷石膏完成80%，
吊顶基层完成45%，精找平完成80%。



车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成86%，
车库顶板防水施工完成91%，保护层浇筑
完成89%，回填土完成86%，小市政完成
79%，景观完成80%，天然气完成76%。

