

空港绿地新城五期项目进度（8月29日）

1 号楼（15F）

外保温及外粉完成98%，真石漆完成78%，
墙面找平完成，吊顶基层完成95%，精
找平完成85%，穿线完成90%，瓷砖完成30%。



6 号楼（15F）

外保温完成96%，真石漆完成92%，玻
璃安装完成93%，墙地砖完成，二遍腻子完成25%，封板完成95%，铝扣板完成30%，分集水器完成95%。



13 号楼（16F）

二遍腻子完成25%，外保温完成95%，玻璃安装完成95%，真石漆完成92%，吊顶封板完成60%，瓷砖完成95%，窗台板完成30%。



14 号楼（15F）

玻璃安装完成92%，外保温完成98%，真石漆完成98%，腻子完成70%，瓷砖施工完成60%。
吊顶基层完成95，穿线完成70%。



18 号楼（15F）

玻璃完成95%，外保温完成85%，真石漆完成40%，吊顶封板完成70%，二遍腻子完成25%，墙地砖完成95%。




20 号楼（17F）

玻璃安装完成92%，外保温完成95%，真石漆完成55%，二遍腻子完成10%，墙地砖完成93%。穿线完成80%，窗台板完成30%。



21 号楼（15F）

玻璃完成92%，外保温完成95%，真石漆完成55%，吊顶基层完成，腻子完成60%，瓷砖完成90%，穿线完成95%。



22 号楼（17F）

外保温完成82%，真石漆完成40%，精找平完成95%，吊顶基层完成95%。瓷砖完成55%，穿线完成90%。



23 号楼（16F）

外保温完成85%，真石漆完成35%，粉刷石膏完成90%，吊顶基层完成50%，精找平完成90%，防水完成30%。



车库、室外

车库主体结构完成，机电消防完成86%，车库顶板防水施工完成91%，保护层浇筑完成91%，回填土完成86%，小市政完成81%，景观完成80%，天然气完成78%。

