

空港绿地新城六期项目进度（9月12日）

1 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃安装完成25%，一体板完成98%，公区装修完成，室外管网、天然气中压完成，消防环路基层完成95%，乔木完成70%。



4 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，玻璃完成15%，一体板挂板完成95%，公区装修完成，室外管网、天然气中压完成，消防路基完成90%。



8 号楼（6F）

外墙保温、真石漆完成，一体板钢架完成95%，挂板完成51%，玻璃安装完成15%，公区装修完成，室外管网完成，天然气中压完成，消防路基完成80%。



12 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成98%，室内及公区墙地砖完成，涂料完成，户内门完成，木地板、踢脚线、橱柜、浴柜、淋浴屏完成，入户门完成，洁具安装完成，开关插座、空调安装完成，一遍精保洁完成，油烟机安装完成。



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成98%，室内及公区墙地砖完成，涂料完成，户内门完成，木地板、踢脚线、橱柜、浴柜、淋浴屏完成，入户门安装完成，洁具安装完成，开关插座、空调安装完成，一遍精保洁完成，油烟机安装完成。



14 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成98%，一体板石材完成15%，室内及公区墙地砖完成，吊顶、腻子、窗台石安装完成，涂料完成98%，户内门安装71%，橱柜浴柜完成85%，入户门安装完成98%，木地板完成50%，淋浴屏完成70%，开关插座完成98%，空调安装中。



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成97%，室内及公区墙地砖完成，涂料完成，户内门安装完成，橱柜、浴柜、淋浴屏安装完成，木地板、踢脚线完成，入户门安装完成，洁具安装完成，开关插座、空调安装完成，一遍精保洁完成，油烟机安装完成。



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成，真石漆完成，一体板完成98%，玻璃安装完成，室内及公区墙地砖、涂料完成，户内门完成，橱柜、浴柜、淋浴屏安装完成，木地板、踢脚线、进户门安装完成，洁具安装完成，开关插座，空调安装完成，一遍精保洁完成，油烟机安装完成。



17 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成98%，一体板钢架完成90%，室内及公区墙地砖完成，吊顶、腻子打磨完成，涂料完成95%，窗台石完成，淋浴隔断完成，橱柜、户内门材料到场。



18 号楼（16F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成98%，一体板钢架完成20%，室内及公区墙地砖完成，吊顶、涂料完成，扣板完成，窗台板完成，入户门安装完成，橱柜、户内门、木地板安装完成，淋浴屏安装完成，开关插座安装完成，空调安装中，卫浴洁具到场。



19 号楼（16F）

外保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板挂板完成53%，室内墙地砖、吊顶、涂料完成，户内门、木地板踢脚线、橱柜、浴柜安装完成，开关插座完成，洁具安装完成，空调安装完成，进户门安装完成，一层大堂墙地砖及吊顶完成，一遍精保洁完成，油烟机安装完成。



20 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成，玻璃安装完成，一体板完成57%，室内及公区墙地砖完成，涂料完成，户内门安装完成，木地板、橱柜、浴柜安装完成，踢脚线完成，马桶安装完成，油烟机安装完成，空调安装完成，开关插座完成，一层大堂精装完成，一遍精保洁完成。



21 号楼（15F）

外墙保温完成，真石漆完成98%，玻璃安装完成15%，室内吊顶、腻子完成，室内及公区墙地砖完成，二遍腻子修补打磨70%，一层大堂贴砖及吊顶完成，橱柜、户内门材料到场。



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，室外回填土完成，小市政完成98%，二批次景观路硬化完成90%，石材铺装施工中，东入口挡墙及台阶、水景结构及抹灰完成，西入口水景及景观亭主体完成，室外绿化堆坡塑形施工完成95%，苗木种植完成75%。



地下

车库墙柱二遍腻子完成98%，涂料完成98%，顶棚涂料完成，地坪完成98%，划线完成82%，机电桥架安装96%，热力完成95%，消防通风管安装完成94%，消防水安装完成94%。

