

空港绿地新城四期项目进度（10月17日）

9 号楼（17F）

外保温完成，外墙真石漆完成，防火门框安装完成，屋面瓦完成，一体板完成，玻璃安装完成，墙体找平完成，腻子完成，乳胶漆完成90%，吊顶完成，墙地砖铺贴完成，新风安装完成，橱柜浴室柜安装完成，淋浴屏完成，进户门完成，户内门安装完成80%，木地板完成40%。



12 号楼（17F）

玻璃安装完成，外墙保温完成，真石漆完成，一体板完成，屋面瓦完成，墙地砖完成，吊顶完成，乳胶漆完成，地面找平完成，新风系统安装完成，进户门安装完成，橱柜浴室柜安装完成，木地板完成淋浴屏完成，户内门、踢脚线完成，空调安装完成，精保洁完成。



15 号楼（18F）

玻璃安装完成95%，外保温完成，外墙真石漆完成，一体板完成，屋面瓦完成，墙体找平完成，腻子完成，吊顶完成88%，地面找平完成，墙地面贴砖完成，进户门安装完成，户内门安装完成15%。



室外

土方回填完成，围墙完成，小市政完成96%，二批次景观扑救面完成92%，铺装完成90%，地形完成，绿化完成83%。



地下

砌体完成，抹灰完成，安装完成92%，装饰完成95%，固化地坪完成90%，画线完成70%，车位定位器安装完成，设备房完成90%。

